

### **Dodatok č.1 k Zmluve o Dielo č. 2/2023**

uzavretý podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

medzi

#### **I. ZMLUVNÝMI STRANAMI**

##### **1.1. Objednávateľ: Spojená škola internátna**

Zastúpený: Mgr. Eduard Filo, riaditeľ

Osoba oprávnená na jednanie vo veciach technických: Ing. Arch. Jakub Hošek

Osoba oprávnená na jednanie vo veciach zmluvných: Ing. Martin Tekula

Sídlo: Dúbravská cesta 1, 845 24 Bratislava

IČO: 54732662

DIČ: 2121799724

IČ DPH: -

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo bankového účtu IBAN: SK39 8180 0000 0070 0067 9887

(ďalej len "Objednávateľ")

a

##### **1.2. Zhotoviteľ: Double M vision, s.r.o.**

Zastúpený: Martin Sedlák

Osoba oprávnená na jednanie vo veciach technických: Martin Sedlák

Osoba oprávnená na jednanie vo veciach zmluvných: Martin Sedlák

Sídlo: Karloveská 7, 841 04 Bratislava

IČO: 47432896

DIČ: 2023883411

IČ DPH: SK2023883411

Bankové spojenie: Tatra Banka

Číslo bankového účtu IBAN: SK06 1100 0000 0029 4805 7473

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, č.92237/B

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

#### **Čl. I.**

##### **Úvodné ustanovenia**

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 31. 07. 2023 Zmluvu o dielo č. 2/2023 (ďalej len „zmluva“) na zhotovenie diela, ktorým je „Rekonštrukcia bloku C – kuchyňa so zázemím – II. etapa“ (ďalej len „dielo“); zmluva nadobudla účinnosť dňa 03.08.2023.

2. Počas realizácie diela podľa zmluvy vznikla požiadavka zo strany zhotoviteľa na posun termínu ukončenia diela z 30.11.2023 na 29.02.2024, a to z dôvodu výrazného predĺženia termínu dodania kompletnej projektovej dokumentácie vzduchotechniky a následne aj zariadení vzduchotechniky zo strany externých dodávateľských firiem.

3. Nakoľko objednávateľ uznal oprávnenosť požiadavky dodávateľa uvedenej v bode 1. dohodli sa zmluvné strany na zmene zmluvy - úprave termínu ukončenia realizácie diela a uzatvárajú tento Dodatok č. 1 k zmluve (ďalej len „Dodatok“).

## Čl. II. Zmena zmluvy

V Čl. V. (Čas plnenia) bod 5.1 znie:

„5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo podľa čl. II. tejto zmluvy v dohodnutom čase:

Termín začatia prác: **deň nasledujúci po nadobudnutí účinnosti zmluvy**

Termín ukončenia Diela aj s vypratáním staveniska: **31.01.2024**“

## Čl. III. Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


2. Ustanovenia zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom ostávajú v platnosti a účinnosti.

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok je vyjadrením ich vážnej a slobodnej vôle, že im je jasný a zrozumiteľný jeho obsah, že v plnom rozsahu zodpovedá ich predbežným jednaniam a obchodným zámerom. Nepodpisujú ho v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok alebo v omyle. Na znak súhlasu s jeho obsahom pripájajú zástupcovia zmluvných strán svoje vlastnoručné podpisy.

4. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy obdrží objednávateľ a dva rovnopisy obdrží zhotoviteľ.

V BRATISLAVE, dňa: 27.11.2023

Za Zhotoviteľa:



**Voltix.sk**  
Double M vision, s.r.o.  
Karloveská 7  
Bratislava, 841 04  
IČO: 47432896 DIČ: 2023883411

Martin Sedlák, konateľ spoločnosti

V Bratislave, dňa: 28.11.2023

Za Objednávateľa:

**Spojená škola internátna**  
Dúbravská cesta 1  
845 24 Bratislava 45  
-9-



Mgr. Eduard Filo, riaditeľ